



# Goianésia

PREFEITURA

06/31 AO 2019-2020

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

OBRA: Cobertura de quadra poliesportiva pequena

LOCAL: Escola Municipal Deodato de Oliveira

Preço base: Agetop Novembro com desoneração/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS				TOTAL
			PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO	
	Código						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	610,79	610,79				610,79
2	MOVIMENTO DE TERRA	226,47	203,83	22,65			226,47
3	FUNDAÇÃO	11.451,77	5.725,88	5.725,88			11.451,77
4	ESTRUTURA METÁLICA	15.492,36		7.746,18	7.746,18		15.492,36
5	COBERTURA	25.672,27		7.701,68	17.970,59		25.672,27
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.635,00			3.244,50	1.390,50	4.635,00
7	REVESTIMENTO DE ALVENARIA	1.366,96			956,87	410,09	1.366,96
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	3.457,59			1.728,80	1.728,80	3.457,59
9	SERVIÇOS DIVERSOS	12.443,11	1.866,47		4.355,09	6.221,55	12.443,11
<b>Total dos serviços sem BDI</b>		<b>75.356,32</b>	<b>8.406,96</b>	<b>21.196,39</b>	<b>36.002,03</b>	<b>9.750,94</b>	<b>75.356,32</b>
<b>Total dos serviços c/ BDI</b>		<b>20.014,64</b>	<b>2.232,89</b>	<b>5.629,76</b>	<b>9.562,14</b>	<b>2.589,85</b>	<b>20.014,64</b>
<b>% dos serviços</b>			<b>11,16%</b>	<b>28,13%</b>	<b>47,78%</b>	<b>12,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total Acumulado com BDI</b>		<b>95.370,96</b>	<b>10.639,85</b>	<b>26.826,15</b>	<b>45.564,17</b>	<b>12.340,79</b>	<b>95.370,96</b>

TÂMARA VILAS BOAS SILVA  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAU A 112072-7